



# ООО "ПРОЕКТ"



ИНН5038123106 КПП503801001 Факт.адрес: 141253, М.О., Пушкинский р, п. Зеленоградский, Шоссейная ул. д1  
8(800)500-59-26 proektooo.ru@mail.ru

## Отчет управляющей организации ООО "Проект" за 2020 г.

М.О., Пушкинский г.о, п. Ашукино, мкр. Росхмель. д. 24

Общая S дома в м кв.	748.2
Холодное вод.-е	МУП ЦМР филиал "Пушкинский Водоканал"
<b>Предъявлено к оплате жителям</b>	<b>29 560.12р.</b>
<b>Оплачено жителями</b>	<b>37 644.32р.</b>
Водоотведение	МУП ЦМР филиал "Пушкинский Водоканал"
<b>Предъявлено к оплате жителям</b>	<b>63 612.80р.</b>
<b>Оплачено жителями</b>	<b>79 267.63р.</b>
ГВС (носитель)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»
<b>Предъявлено к оплате жителям</b>	<b>19 875.44р.</b>
<b>Оплачено жителями</b>	<b>23 955.60р.</b>
ГВС (подогрев)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»
<b>Предъявлено к оплате жителям</b>	<b>126 322.85р.</b>
<b>Оплачено жителями</b>	<b>140 993.72р.</b>
Отопление	ООО «Газпром теплоэнерго МО»
<b>Предъявлено к оплате жителям</b>	<b>403 041.79р.</b>
<b>Оплачено жителями</b>	<b>417 165.86р.</b>
ИТОГО нач	<b>642 413.00р.</b>
ИТОГО опл	<b>699 027.13р.</b>
<b>Содержание и текущий ремонт</b>	ООО "ПРОЕКТ"
<b>Предъявлено к оплате жителям</b>	<b>225 338.67р.</b>
<b>Оплачено жителями</b>	<b>236 753.44р.</b>
Налог	2 367.53р.
Обслуживание ЕИРЦ	24 704.61р.
Обслуживание паспортного стола	2 783.30р.
Обеспечение безаварийного обслуживания	15 263.28р.
Содержание и текущий ремонт (Смета)	207 634.09р.
Итого	252 752.82р.
<b>Финансовый результат ("-" означает убыток)</b>	<b>-15 999.38р.</b>

\*Приложение на 9 л.

Генеральный директор  
ООО "Проект"

Дубкова А.В.

# Смета расходов. Список работ 2020 г.

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
<b>п. Ашукино, мкр. Росхмель д. 24</b>											Общ. площ., кв.м.	748,00
<b>Конструктивные элементы</b>												
1	Осушение электрическими насосами	100 м3 воды	0,35	5	3 393,25	0,00	41,44	3 230,37	699,83	678,65	8 043,54	0,90
2	Замена ламп накаливания	100 шт.	0,03	1	60,30	99,17	0,00	57,41	22,77	12,06	251,72	0,03
3	Восстановление (ремонт) отмостки	100 м2 отмостки	0,04	1	427,19	2 004,65	0,00	406,69	298,05	85,44	3 222,01	0,36
4	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей	100 м2 окрашенной поверхности	0,22	2	5 246,46	909,91	0,00	4 994,63	1 170,86	1 049,29	13 371,16	1,49
5	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений	1 ящик	3	1	608,38	3 470,04	1,32	579,18	489,19	121,68	5 269,79	0,59
6	Ремонт обыкновенной штукатурки деревянных гладких фасадов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	982,89	136,65	0,00	935,71	215,80	196,58	2 467,63	0,27
7	Простая окраска стен	100 м2 окрашенной поверхности	0,65	1	1 879,05	219,15	0,00	1 788,86	408,14	375,81	4 671,02	0,52
8	Восстановление козырьков	кв. м.	2	1	2 128,99	1 250,29	0,00	2 026,80	567,64	425,80	6 399,51	0,71
9	Ремонт гидроизоляции козырьков	100 кв.м.	0,006	1	1 987,43	207,35	0,00	1 892,04	429,12	397,49	4 913,42	0,55
10	Укрепление стоек металлических ограждений	1 укрепляемая стойка	9	1	560,56	196,56	0,00	533,65	135,53	112,11	1 538,41	0,17
11	Улучшенная масляная окраска элементов балконов, лоджий, эркеров и козырьков с люлек	100 кв.м.	0,05	1	1 468,24	53,23	0,00	1 397,77	306,52	293,65	3 519,40	0,39
12	Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе)	100 колпаков	0,02	1	1 047,51	486,04	0,00	997,23	265,73	209,50	3 006,00	0,33
13	Ремонт продухов вентиляции	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	1	867,26	145,01	0,00	825,63	192,98	173,45	2 204,33	0,25
14	Прочистка засоренных вентиляционных каналов	10 м канала	1,7	2	1 732,63	306,97	0,00	1 649,47	387,35	346,53	4 422,95	0,49
15	Смена замков накладных	100 замков	0,003	1	90,71	65,59	0,00	86,35	25,48	18,14	286,27	0,03
16	Установка водоотливов с высотой проемов до 1 м	100 кв.м. проемов	0,04	1	236,43	1 060,34	5,17	228,82	160,73	48,07	1 739,57	0,19
17	Обивка дверей теплоизолирующим материалом	100 кв.м. двери	0,02	1	403,04	1 367,68	0,00	383,69	226,21	80,61	2 461,23	0,27
18	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью	100 кв.м.	0,02	1	432,72	83,27	0,00	411,95	97,43	86,54	1 111,91	0,12
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	1	3 665,77	201,80	0,00	3 489,82	772,53	733,15	8 863,07	0,99
<b>Итого по разделу:</b>					<b>27 218,81</b>	<b>12 263,71</b>	<b>47,93</b>	<b>25 916,04</b>	<b>6 871,88</b>	<b>5 444,55</b>	<b>77 762,92</b>	<b>8,66</b>
<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства</b>												
20	Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения)	100 м2 утепленного участка	0,01	1	268,29	2 210,90	0,00	255,41	287,13	53,66	3 075,38	0,34
21	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм	100 м трубопроводов	0,05	1	939,53	1 300,38	0,00	894,43	329,11	187,91	3 651,35	0,41
22	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм	100 мест	0,01	1	104,75	333,68	0,00	99,72	56,51	20,95	615,61	0,07
23	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	0,1	6	1 715,65	560,92	0,00	1 633,30	410,54	343,13	4 663,53	0,52
24	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром до 25 мм	100 пог. м.	0,35	2	660,14	230,23	0,00	628,46	159,48	132,03	1 810,33	0,20
25	Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей	1000 пог.м.	0,02	2	2 264,88	1 327,06	0,00	2 156,17	603,55	452,98	6 804,64	0,76
26	Ремонт щитков	1 щит	1	1	121,00	2,93	0,00	115,19	25,11	24,20	288,43	0,03
27	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	1	1	1 189,06	0,00	0,00	1 131,99	243,71	237,81	2 802,57	0,31
28	Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах	1000 кв.м. общей площади	1	1	1 189,06	0,00	0,00	1 131,99	243,71	237,81	2 802,57	0,31

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
29	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,05	6	270,00	0,00	0,00	257,04	55,34	54,00	636,38	0,07
30	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	0,2	2	510,86	0,00	0,00	486,34	104,71	102,17	1 204,09	0,13
31	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	0,2	2	452,98	0,00	0,00	431,23	92,84	90,60	1 067,65	0,12
32	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	1	1	468,00	0,00	69,92	445,54	103,26	93,60	1 180,31	0,13
33	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 м трубопровода	10	2	679,46	0,00	0,00	646,85	139,26	135,89	1 601,47	0,18
34	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	2	1	524,09	0,00	0,00	498,93	107,42	104,82	1 235,25	0,14
35	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0,03	4	1 902,50	0,00	0,00	1 811,18	389,94	380,50	4 484,11	0,50
36	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм	100 м трубопровода	0,065	2	1 162,57	1 090,14	0,00	1 106,77	352,74	232,51	3 944,73	0,44
<b>Итого по разделу:</b>					<b>14 422,82</b>	<b>7 056,24</b>	<b>69,92</b>	<b>13 730,52</b>	<b>3 704,35</b>	<b>2 884,56</b>	<b>41 868,41</b>	<b>4,66</b>
<b>Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы</b>												
37	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,3	52	4 247,74	0,00	0,00	4 043,85	870,62	849,55	10 011,75	1,12
38	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)	100 м2 убираемой площади	0,3	52	9 722,70	688,23	0,00	9 256,01	2 065,03	1 944,54	23 676,51	2,64
39	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,02	52	657,69	39,84	0,00	626,12	138,98	131,54	1 594,17	0,18
40	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0,02	52	628,88	39,84	0,00	598,69	133,08	125,78	1 526,27	0,17
41	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,01	52	450,97	49,25	0,00	429,32	97,60	90,19	1 117,34	0,12
42	Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения	100 м2 чердаков и подвалов	1	2	210,52	0,00	0,00	200,42	43,15	42,10	496,19	0,06
43	Промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками водой	100 м2 очищенной поверхности	1	2	785,27	121,91	0,00	747,58	173,75	157,05	1 985,56	0,22
44	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,012	52	184,43	15,66	0,00	175,58	39,44	36,89	451,99	0,05
45	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0,02	52	388,91	26,09	0,00	370,24	82,45	77,78	945,48	0,11
46	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил лестниц	0,02	52	523,44	26,09	0,00	498,32	110,02	104,69	1 262,56	0,14
47	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	0,1	12	504,25	30,11	0,00	480,05	106,51	100,85	1 221,77	0,14
48	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0,03	12	284,20	9,03	0,00	270,56	59,20	56,84	679,83	0,08
49	Обработка дезинфицирующим средством методом орошения распылителем	100 кв.м	0,02	365	1 419,51	788,40	0,00	1 351,38	373,73	283,90	4 216,92	0,47
50	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса	1 000 кв.м. территории	0,2	26	2 072,35	6,44	0,00	1 972,88	425,42	414,47	4 891,56	0,54
51	Стрижка газонов	на 100 кв.м.	0,867	5	1 099,80	103,88	252,75	1 047,01	262,86	219,96	2 986,26	0,33
52	Очистка опрокидывающихся урн от мусора	на 100 урн	0,05	6	172,54	119,81	0,00	164,25	47,94	34,51	539,05	0,06
53	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0,03	1	643,65	0,00	0,00	612,75	131,92	128,73	1 517,05	0,17
54	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса	10 000 кв.м. территории	0,065	3	1 241,08	0,00	0,00	1 181,51	254,37	248,22	2 925,18	0,33
55	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см)	100 кв.м. кровли	0,15	26	2 916,81	0,00	0,00	2 776,80	597,83	583,36	6 874,80	0,77

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
56	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв.м	0,05	26	428,12	0,00	0,00	407,57	87,75	85,62	1 009,06	0,11
57	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв.м	0,1	26	158,22	0,49	0,00	150,62	32,48	31,64	373,45	0,04
58	Уборка мусора на контейнерных площадках	на 100 кв.м.	0,2	6	695,87	2,16	0,00	662,47	142,85	139,17	1 642,53	0,18
59	Прочистка водоотводных лотков в отстойке	10 м	1	1	295,91	0,00	0,00	281,71	60,65	59,18	697,46	0,08
60	Уборка мусора с отмосток	1000 м2	0,21	1	1 845,86	5,69	0,00	1 757,26	378,93	369,17	4 356,92	0,49
61	Ремонт тротуаров	10 м2	0,37	1	1 132,58	2 266,05	152,34	1 145,33	493,11	240,61	5 430,01	0,60
62	Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,31	3	1 474,44	164,88	0,00	1 403,66	319,51	294,89	3 657,38	0,41
63	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,2	3	677,77	288,00	0,00	645,23	169,15	135,55	1 915,71	0,21
<b>Итого по разделу:</b>					<b>34 863,50</b>	<b>4 791,86</b>	<b>405,09</b>	<b>33 257,17</b>	<b>7 698,35</b>	<b>6 986,80</b>	<b>88 002,76</b>	<b>9,80</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>76 505,13</b>	<b>24 111,82</b>	<b>522,94</b>	<b>72 903,73</b>	<b>18 274,58</b>	<b>15 315,91</b>	<b>207 634,09</b>	<b>23,13</b>

#### ИТОГО ПО СМЕТЕ

Трудовые ресурсы, руб.: 76 505,13  
Материальные ресурсы, руб.: 24 111,82  
Машины/механизмы, руб.: 522,94

Накладные расходы, руб.: 72 903,73  
Прибыль, руб.: 18 274,58  
Расходы на управление, руб.: 15 315,91  
**ИТОГО, руб.: 207 634,09**

Диспетчерский журнал 2020 г.  
мкр. Росхмель д. 24

№ заявки	КВ.	ДАТА регистрации	Содержание заявки	Выполнено
4231	10	11.12.2020	На кухне протек радиатор отопления	Протянул американку. Течь устранена
4147	3	21.11.2020	Внутридомовой засор	Произведена прочистка общедомового засора, причина тряпка и жир.
4057	5	03.11.2020	Помыть окна в 1 и 2 подъездах.	Окна помыты в 1,2 подъезде
4044	подвал	30.10.2020	Произвести утепление труб в подвальном помещени.	произвели утепление труб в подвальном помещении трубной изоляции пенолин 4мм.2м.п. армированный скотч 1 м.п
4040	подъезды 1,2	30.10.2020	Произвести утепление входных дверей.	произвели утепления входной металлической двери полеуретановым уплотнителем 3мм.12м.п
4016	подъезд 2	26.10.2020	Откачать подвал.	Воды в подвальном помещении не обнаружено , посторонние запахи отсутствуют
4015	9	26.10.2020	Нечистоты текут в подвал. Ужасный запах.	Позвонила в водоканал "Пушкино". Приняла диспетчер Левковская в 15.35. Позвонила Евгению.
3995	5	22.10.2020	Во втором подъезде утеплить входную дверь.	Произвели утепление входной металлической двери Лист ОСБ 1м.кв.саморезы по металлу 15 штук краска серая пф-15 300мл.
3922	10	09.10.2020	Холодные батареи в квартире.	Спущен воздух на чердаке
3909	4	07.10.2020	Холодные радиаторы отопления во всей квартире	Проверено, на данный момент отопление работает штатно
3908	14	07.10.2020	Заменить прокладки на полотенцесушителе	Замена прокладок на полотенцесушителе

3904	11	07.10.2020	Нет электричества в квартире	Хозяин забивая гвоздь в стену коротнул проводку. Свет в квартире есть, включён автомат в щитовой
3903		07.10.2020	Отключение отопления для выполнения работ в кв.6 Отключение ГВС и ХВС для выполнения работ в кв.6	Возобновлена подача отопления, гвс и хвс
3901	3	07.10.2020	Сильно течет соединение трубы и радиатора на кухне	Подтянута гайка на мариканке
3878	9	03.10.2020	Необходимо повесить навесной замок на электрощиток в подъезде на первом этаже.	По просьбе жильцов чтобы малышня не включала домофон установлен замок на щитовую. В количестве 1 шт.
3739		11.09.2020	Произвести удаление поросли с отмостки.	Произведено удаление поросли
3738	подъезд 2	11.09.2020	Удалить пену с входной металлической двери.	Излишки пены удалены
3737	подъезд 2	11.09.2020	Удалить затирку с пола 1го этажа	Затирку отчистили
3699	п.1	02.09.2020	Произвести переукладка тротуарной плитки и герметизация швов входной группы	Произведена переукладка тротуарной плитки и герметизация швов входной группы  Гидроизоляция цементная 15 кг Цемент 5 кг
3585		05.08.2020	Произвести затирку швов плитки	Произвели затирку швов плитки Затирка 1 кг.
3565		31.07.2020	Произвести установку отливов примыкания козырьков с фасадом, и герметизация.	Произведена установка отливов примыкания козырьков с фасадом, и герметизация.  Лист металлический коричневый 1 кв. м. Саморезы кровельные 20 шт. Дюбель гвоздь 20шт.

3564		31.07.2020	Провести укрепление козырька входной группы	Произведено укрепление козырька входной группы 2 п.  Полоса 4*40 0,2 п. м. Анкер 12*110
3555	.п.2	28.07.2020	Произвести переукладку тротуарной плитки входной группы,	Произведена переукладка тротуарной плитки входной группы, общая площадь 2 кв. м.  Росхмель 24, 2й подъезд.  Песок 100 кг. Цемент СЕМ 500 15 кг.
3552		28.07.2020	Доделать штукатурку над козырьками	Произведено оштукатуривание фасада над козырьками 1го и 2го подъездов. штукатурка фасадная 25кг.
3551		28.07.2020	Необходимо переделать штукатурку козырька входной группы( плиточный клей для этих целей не подходит)	Произведено оштукатуривание фасада над козырьками 1го и 2го подъездов. штукатурка фасадная 25кг.
3511	15	20.07.2020	В вентиляционную трубу на кухне постоянно проваливаются голуби. Необходимо закрыть решеткой отверстие от вентиляции или перекрыть доступ голубям на чердачное помещение.	Произведено закрытие сеткой вент каналов, и закрытие слуховых окон Сетка пластиковая 2 кв. м. Гвоздь 50мм. 4 шт. Доска 25*100 1 п. м.
3488	под.2,1	16.07.2020	Произвести штукатурку отверстия в стене после демонтажа и переноса почтовых ящиков в местах общего пользования	Произвели штукатурку отверстия в стене после демонтажа и переноса почтовых ящиков в местах общего пользования.

3487	под.2	16.07.2020	Произвести заливку стяжки входной группы.	Произвели заливку стяжки входной группы. Пескобетон м300 масса 350кг. Цемент марки м500 масса 50кг. Кирпич красный в количестве 20 штук. Общая площадь 4 кв/метров.
3486	под.2	16.07.2020	Произвести укрепление дверной коробки.	Произвели укрепление дверной коробки. С использованием перф ленты погонных метров 1. Дюбель гвоздь 6x40мм в количестве 4х штук.
3485		16.07.2020	Произвести покраску опор для сушки белья.	Произвели покраску опор для сушки белья. Труба металлическая Ду40мм погонных метров 18 Проф труба 40x20мм погонных метров 6. Краска Грунт эмаль Софит по ржавчине серая.
3465		10.07.2020	проведёно закрепление вводного кабеля СИП в натяжителе, был плохо закреплён.	проведёно закрепление вводного кабеля СИП в натяжителе, был плохо закреплён.
3434		03.07.2020	. Произвести покраску радиаторов в местах общего пользования	. Произведена покраска радиаторов в местах общего пользования. Краска Софит по ржавчине серая. Радиаторы чугунные по 5секций-2шт, труба 15мм-20п.м.
3418		01.07.2020	произведено кронирование веток над тротуаром	произведено кронирование веток над тротуаром



3407	п.2	30.06.2020	Необходимо установить короб. Питающий кабель!	повторный монтаж коробов снятых для проведения ремонта стен.дюбельгвоздь 6×40=10шт,стяжка хомут 4×150=10шт.. Проведены работы по установке кабель-канала один кабель убран второй надо переводить с полным отключением всего дома от электричества определимся На какой день,развесить объявления и отключать и переводить по новому.Материал: кабель-канал 60 ×40=2м.дюбель гвоздь 6 × 40= 8 шт.
3342		14.06.2020	У дома 24 около детской площадки вдоль тропинки необходимо провести окос	Произведен окос дорожки бензотриммером 100 кв.м.
3251	п.1,2	29.05.2020	Произвести покраску входных дверей	Произведена покраска входных дверей 7кв.м Краска грунт эмаль Софит по ржавчина серая
3227		27.05.2020	окраска газовых труб, труба ду40,погонных метров 5 Краска грунт эмаль Софит по ржавчина жёлтая 0,3 кг	окраска газовых труб, труба ду40,погонных метров 5 Краска грунт эмаль Софит по ржавчина жёлтая 0,3 кг
3209		26.05.2020	Не убрана трава после окоса территории	Произведена уборка дорожек по Росхмель от скошенной травы
3208		26.05.2020	Покрасить и повесить новые ящики	Почтовые ящики установлены
3207		26.05.2020	убрать доски и прочий строительный мусор	доски разобраны и перенесены на склад

3206		26.05.2020	Всю отмостку покрасить, но сначала пройти от плесени	Весь цоколь очищен от плесени, обработан грунтовкой глубокого проникновения, покрашен фасадной краской "Luxsens" с колеровкой под серый цвет. Расход: грунтовка-5л, фасадная краска-15л, колер черный-150г.
3205		26.05.2020	Прокрасить подъезд, отступив 50 см	Произведены работы по покраске двух под-ов д24, Росхмель. Расход-шпатлёвка финишная-20кг, грунтовка глубокого проникновения-10л, краска белая воднодисперсная "Снежинка"-15кг, краска акриловая бордовая "Luxsens"-18кг
3204		26.05.2020	вымыть плитку	Произведена чистка входной группы от загрязнений
3203		26.05.2020	Убрать кучу мусора возле дома	Мусор удален фото
3165	4	21.05.2020	Завоздушена отопительная система просят спустить воздух	произведен сброс воздуха на чердачном помещении
3163	6	20.05.2020	Завоздушена отопительная система просят завтра спустить воздух	Произведен спуск воздуха с системы отопления
3134		15.05.2020	покраска перил	покраска перил